



**ACTA DE REUNIÓN
CON PÚBLICOS DE INTERÉS**

CÓDIGO COL-VAC-RSE-FT-009
EMISIÓN 09-09-2019
VIGENCIA 23-10-2019
VERSIÓN 2
PÁGINA de

Proyecto: Proyectos Pozos estratigráficos La Mesa y Guacamaya, bloque Llanos 134

Lugar y fecha: Vía de Acceso Proyectos La Mesa y Guacamaya Vrd Serranía Puerto Lopez- Meta Fecha: 28 de enero de 2022

Asistentes: Representantes alcaldía municipal de Puerto Lopez, Delegado Comunidad Vrd Serranía, Parex Resources RSE – OC

Temas por tratar: Recorrido para el levantamiento del acta vial previo -actividades de obras civiles - perforación de proyectos estratigráficos La Mesa y Guacamaya, ubicados en la vereda Serranía de Puerto López, Meta, bloque Llanos 134.

DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Dando cumplimiento a la política de responsabilidad social empresarial de Parex Resources Colombia, en adelante PAREX, nos reunimos con el ánimo de realizar recorrido y levantamiento del acta vial de la vía de acceso a los **proyectos estratigráficos La Mesa y Guacamaya**, ubicados en la vereda Serranía del municipio de Puerto López, Meta. Para tal fin nos reunimos los siguientes

- Yessica Rojas Tovar - delegada Alcaldia Municipal
- Jaime Rodriguez. Delegado Vereda Serranía
- Yohani Martinez - Delegado Vereda Serranía
- Pedro Mancera – Delegado Vereda Serranía
- Willian Manrique – Obra Civil Parex
- Fernando Riscanevo – RSE Parex

Inicia el recorrido en el sitio denominado como “entrada a los japoneses” KM 22 donde se desprende de la vía nacional desde el municipio de Puerto Lopez hacia Puerto Gaitán. Tomando este punto como KM 0 para la presenta acta vial:

K 1 + 900 Puente sobre el caño la Ema, longitud 15 m se identifican 3 estructuras construidas sistemáticamente, la ultima sobre la cual se transita actualmente, no presenta compromisos en la cimentación ni en la superestructura. Estructura metálica construida en tubería de 4” tablero en lamina de alfajor baranda deteriorada.

K 12 +200 Puente sobre el caño Yucaito/ La Payera, en buen estado. Puente en concreto reforzado.

K 22+300 Puente sobre el caño Almagro, 20 m de longitud, con vigas y tablero en concreto reforzado en buen estado, la comunidad solicita implementar señalizadoras durante la operación, realizar descope para mejorar la visibilidad en los alineamientos horizontales entes y después del puente.

K 30+00 cruce campo Valdivia.

K 32+400 Quiebrapatatas en buen estado. Permite la operación de Hupecol en la vía

K 33+400 Quiebrapatatas en buen estado. Permite la operación de Hupecol en la vía

K 35+900 Quiebrapatatas en buen estado. Permite la operación de Hupecol en la vía



ACTA DE REUNIÓN
CON PÚBLICOS DE INTERÉS

CÓDIGO	COL-VAC-RSE-FT-009
EMISIÓN	09-09-2019
VIGENCIA	23-10-2019
VERSIÓN	2
PÁGINA	de

K 37+400 Portería de ingreso de operaciones Hupecol. Hasta este punto la vía cuenta con material de afirmado tipo subbase seleccionada con tamaño máximo de 3", obras de drenaje, aunque escasas, suficientes para la dinámica hidráulica del área,

Desde esa abscisa no se encuentra material granular de arrastre en rodadura. Se encuentran algunos tramos entre 50 y 300 metros conformados por bancos de arenas. Así como, otros sectores afectados por carcavamiento producido por deficiente manejo de aguas.

K 39+ 400 alcantarilla en construcción de 36" de 6 m de longitud. Según información recibida por el responsable de la obra en sitio corresponde a unos trabajos contratados por ISHA (operadora del campo Valdivia) que incluye la construcción de tres alcantarillas más con sus correspondientes rellenos. Fecha estimada de terminación incluyendo rellenos 30 días calendario.

K 41+300 Alcantarilla de 36" longitud de 6 m terminada, sin rellenos de aproximación.

K 44+700 Vivienda ubicada a un costado de la vía, solicitud del propietario en la mitigación de material particulado por la cercanía de la vía y las posibles afectaciones durante el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto.

K 50+ 500 Cruce entrada prospecto estratigráfico LA Mesa.

K 56+800 Cruce hacia predios LA Florida, La Maria, La Idea, Naboles, entre otros, desde este sitio, según lo informado por la comunidad es identificada como vía privada, adicional la comunidad expresa su solicitud en que desde el Km 30 hasta este punto se realice la reconfiguración total de la vía, con adición de material en puntos críticos.

K 61+200 puente sobre el caño Pílon, 28 m de longitud, ancho efectivo 3.80 m. cimentación en concreto reforzado y superestructura en tubería metálica de 6" en buen estado. Tablero en concreto reforzado. Sin señalización.

K 64+750 Broche

K 64+800 alcantarilla de 36" sin placa, ni estructuras de entrada y salida. La comunidad manifiesta inquietud, frente al tránsito de cargas repetitivas en una cantidad importante, pueda sufrir afectaciones.

K 67+100 alcantarilla de 36" sin placa, ni estructuras de entrada y salida. La comunidad manifiesta inquietud, frente al tránsito de cargas repetitivas en una cantidad importante, pueda sufrir afectaciones.

K 68+300 cruce Guacamayas Norte

K 70 + 200 entrada predio Naboles.

K 73 + 600 acceso plataforma guacamayas.

Otros:

- Delegados de la comunidad aducen, que cuentan con permisos para el aprovechamiento de material granular tipo rodadura (arrecife) expedidos por parte de la autoridad competente, por lo cual proponen un plan de acción conjunto, comunidad, alcaldía y operadora, para que mediante esta concesión se pueda dar mayor alcance a la intervención de vía existente, como tradicionalmente han venido desarrollando



**ACTA DE REUNIÓN
CON PÚBLICOS DE INTERÉS**

CÓDIGO COL-VAC-RSE-FT-009
EMISIÓN 09-09-2019
VIGENCIA 23-10-2019
VERSIÓN 2
PÁGINA de

actividades de intervención de vía. Se solicita a la representante de la administración municipal validar esta información para el posible desarrollo de un trabajo conjunto en las actividades de intervención de vía. Dependiendo los lineamientos de carácter ambiental para el desarrollo de este tipo de proyectos.

- Comunidad solicita a la administración municipal, definir e informar la naturaleza jurídica del corredor de acceso a los proyectos mencionados- en el contenido de la presenta acta.
- Acorde los compromisos con la comunidad, se radicará e informará el alcance del mantenimiento a realizar.
- Parex reitera que las actividades operativas a realizar, proyectos estratigráficos La Mesa y Guacamayas, corresponden a una fase incluida en el programa sísmico acordado con la ANH y en tal sentido ratifica que los impactos y alcances de la dicha fase serán mitigados acorde con las medidas de manejo ambiental establecidas para tal fin.

Se anexa listado de asistencia y registro fotográfico

Fernando R
Gestor S
Parex

Wang
28/11/2022

